Melding til brannsjefen om montering av ildsted

Sjekkliste og bekreftelse på utført kontroll av ildstedsmontering

Eiendommens adresse	Gnr.	Bnr.	Tlf.
Eiers navn	Adresse	Postnr.	Sted
Montørs navn	Adresse	Postnr.	Sted
Ildstedets type og fabrikkmerke	Effekt i kw	Brenselstype	
Skorsteinstype (Eks. tegl eller type elementskorstein)	Dimensjon i cm^2	Antall ildsteder på skorsteinen	
Installasjonen kontrollert av	Adresse	Postnr.	Sted
Kvalifikasjoner			

Følgende ble kontrollert av montør under installasjonen:

Kontrollpunkt:	**Ok**	**Ikke ok**
▪ Er ildstedet montert etter monteringsanvisningen?	❑	❑
▪ Er avstanden til brannmur kontrollert?	❑	❑
▪ Er avstanden til brennbart materiale kontrollert?	❑	❑
▪ Er avstanden til tak kontrollert?	❑	❑
▪ Er det plate under og foran ildsted?	❑	❑
▪ Tåler gulvet vekten av ildsted med omramming?	❑	❑
▪ Er det feiemuligheter?	❑	❑
▪ Er ildstedet sikret tilstrekkelig tilførsel av forbrenningsluft?	❑	❑
▪ Er røykrøret montert i skorstein etter skorsteinsprodusentens anvisning?	❑	❑
▪ Er skorsteinen egnet for tilkopling av det aktuelle ildstedet?	❑	❑
▪ Har skorsteinen passende dimensjon?	❑	❑
▪ Finnes produktdokumentasjon med monteringsanvisning på byggeplassen?	❑	❑

Installert: ....
Sted Dato Montørens signatur

Kontrollerklæring

Installasjonen er kontrollert ved hjelp av:

▪ Utfylt sjekkliste	❑	❑
▪ Visuell kontroll	❑	❑
▪ Røyk	❑	❑
▪ Videokamera	❑	❑

Annet: .....

Installasjonen er kontrollert og funnet i orden:

....
Sted Dato Kontrollørens signatur

Det er en stor fordel at bekreftelse på kontroll av installasjonen finnes. Sørg for at dette skjemaet blir utfylt, send en kopi til kommunens feiervesen og ta vare på originalen, den er et verdipapir for boligen.